

Tabelarni prikaz avansnih plaćanja zaključno sa 30.7.2020.

IZVOĐAČ	PROJEKAT	UGOVORENA VRIJEDNOST (€)	DO SADA REALIZOVANO (€)	PREOSTALO ZA REALIZACIJU (€)	ODOBREN AVANS (€)	PLAĆEN AVANS (€)
CRNAGORAPUT AD Podgorica	Rekonstrukcija puta Bistrica-Manastir Podvrh II faza	2,579,858.13	2,026,386.28	553,471.85	55,347.19	55,347.19
	Transfer stanica i reciklažno dvorište u Opštini Mojkovac	1,940,117.48	900,424.62	1,039,692.86	207,938.57	207,938.57
PUTEVI BAR doo Bar	Izgradnja lokalnog puta na relaciji Ckla - granica sa Albanijom, Opština Bar	690,226.70	0.00	690,226.70	69,022.67	69,022.67
	Rekonstrukcija Prnjavorske ulice u Plavu	399,985.80	140,093.86	259,891.94	25,989.19	25,989.99
	Rekonstrukcija Ribarske ulice u Plavu	299,689.94	0.00	299,689.94	29,968.99	29,968.99
	Rekonstrukcija puta Plav - Vojno selo - Gusinje	3,497,448.65	0.00	3,497,448.65	349,744.87	349,744.87
DOPPELMAYER - Konzorcijum	Projektovanje i izgradnja šestosjedne žičare K-7, Opština Kolašin	8,998,000.00	797,148.00	8,200,852.00	1,640,170.40	1,640,170.40
NOVI VOLVOX doo Podgorica	Izrada idejnog i glavnog projekta i izgradnja šestosjedne isklonive žičare Z4 na lokalitetu "Žarski", Opština Mojkovac	8,990,700.00	848,500.25	8,142,199.75	1,628,439.95	1,628,439.95
	Izvođenje radova na izgradnji Doma starih u Niksicu	2,388,591.19	0.00	2,388,591.19	238,859.12	238,859.12
	Uređenje unutrašnjosti Đalovića pećina - I faza	1,999,777.10	0.00	1,999,777.10	199,977.71	199,894.58
	Izgradnja Naučno tehnološkog parka, Opština Podgorica	7,996,885.64	0.00	7,996,885.64	799,688.56	799,688.56
	Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici	8,990,692.65	0.00	8,990,692.65	899,069.27	899,069.37
TOFI doo Rožaje	Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Srđevac-Lozna-Sipanje, u opštini Bijelo Polje	2,461,983.02	0.00	2,461,983.02	246,198.30	246,198.30
	Izvođenje radova na izgradnji predškolske ustanove - dječijeg vrtića u Opštini Rožaje	1,504,617.52	494,464.16	1,010,153.36	101,015.34	101,015.34
	Izvođenje radova na izgradnji gradske pijace u Rožajama	885,874.49	634,884.09	250,990.40	25,099.04	25,099.04
GRADNJA INŽINJERING MNE	Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta izgradnje ski staze uz planiranu žičaru K8 KL 1600	1,197,900.00	299,475.00	898,425.00	89,842.50	89,842.50
	Idejno rešenje Glavni projekat i izgradnja ski staza uz planiranu žičaru Z4 na skijalištu Žarski u Mojkovcu	1,899,700.00	474,925.00	1,424,775.00	142,477.50	142,477.50
UNIPRED Bijelo Polje	Izgradnja Osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje Dušan Korać u Bijelom Polju	5,381,736.87	1,671,152.27	3,710,584.60	371,058.46	371,058.46
KONSTRUKTOR GROUP doo Podgorica	Izvođenje radova na izgradnji nedostajuće fekalne kanalizacije u Mojkovcu/ul. "Vojislava Šćepanovića"	118,465.28	32,919.24	85,546.04	8,554.60	0.00
EUROZOX doo Danilovgrad	Radovi na izgradnji primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine-dalekovod 35 Kv "Nedakusi-Bistrica", Bijelo Polje	699,201.86	0.00	699,201.86	139,840.37	139,840.37
EMIMENT doo Podgorica	Radovi na izgradnji TS 10/04 KV 630KvA Manastir Podvrh	343,031.47	0.00	343,031.47	68,606.29	68,606.29

<b>FIDIJA doo Podgorica</b>	Izvođenje radova na izgradnji Doma starih Podgorica	8,787,071.48	5,948,542.85	2,838,528.63	283,852.86	283,852.86
	Izvođenje radova na izgradnji pješačkog mosta - pasarele preko magistralnog puta Podgorica - Bijelo Polje, Opština Mojkovac	980,920.10	794,110.75	186,809.35	18,680.94	
	Izvođenje radova na saobraćajnici u biznis zoni u Mojkovcu	825,499.07	712,007.62	113,491.45	11,349.15	
<b>EKORECIKLAŽA doo Podgorica</b>	Izgradnja puta Vragodo - Vrioci Žarski katun - potporna konstrukcija II faza	967,990.50	128,657.46	839,333.04	48,399.52	48,399.52
<b>ERLANG doo Podgorica</b>	Radovi na izgradnji fudbalskog stadiona na Cetinju	4,395,000.00	2,028,477.22	2,366,522.78	236,652.28	236,652.28
<b>BOMBETON</b>	Izgradnja nacionalne "Kuće maslina" u Baru	994,134.76	161,905.39	832,229.37	83,222.94	83,222.94
<b>BEMAX</b>	Izvođenje radova na rekonstrukciji objekata KN-18 i KN-19 u kasarni Marko Miljanov Popović u Podgorici	2,970,291.19	210,145.84	2,760,145.35	276,014.54	161,522.98
	Izrada glavnog projekta objekta garaže sa uređenjem terena za potrebe skijališta, opština Kolašin	9,979,000.00	0.00	9,979,000.00	997,900.00	997,900.00
<b>ČELEBIĆ doo Podgorica</b>	Izgradnja objekata kompleksa SAJ i PJP na Zlatici, Podgorica	6,994,659.20	475,574.32	6,519,084.88	977,862.73	977,862.73
<b>TEHNO-GRADNJA doo</b>	Izgradnja objekta sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama	1,626,827.86	0.00	1,626,827.86	162,682.79	162,682.79
<b>INŽENJERING PUT doo Podgorica</b>	Izrada glavnog projekta ugostiteljskog objekta, parkirališta na lokaciji Žarski u Mojkovcu, kao i izgradnja i opremanje ugostiteljskog objekta	1,478,000.00	0.00	1,478,000.00	147,800.00	147,800.00
	Izvođenje radova na izgradnji transfer stanice u Opštini Andrijevića	578,377.77	57,037.75	521,340.02	52,134.00	52,134.00
	Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta i izgradnja ski staza uz planiranu žičaru "K7" na skijalištu "Kolašin 1600" u Kolašinu	1,802,900.00	0.00	1,802,900.00	180,290.00	180,290.00
<b>HIPERING d.o.o. Podgorica</b>	Izvođenje radova na uređenju spomen parka Knjaževac u opštini Andrijevića	343,647.26	0.00	343,647.26	34,364.73	
	Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode "Pliješ", II faza, opština Pljevlja	347,239.75	0.00	347,239.75	34,723.98	34,723.98
<b>Intermost doo Podgorica</b>	Izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnice Vojvode Mišića, Opština Žabljak	193,220.63	0.00	193,220.63	19,322.06	
	Izgradnja saobraćajnice - ulica Nova 1 kod benzinske pumpe na Žabljaku	174,372.14	55,745.41	118,626.73	11,862.67	
<b>Avio Petrol doo Podgorica</b>	Izvođenje radova na sanaciji lokalnog puta Han Garančića - Opasanica, Opština Podgorica	429,066.25	349,939.51	79,126.74	7,912.67	7,912.67
<b>NEIMAR INŽENJERING d.o.o Podgorica</b>	Radovi na rekonstrukciji zatvorenog bazena "Nikša Bućin", u Kotoru	3,480,077.34	1,561,312.44	1,918,764.90	191,876.49	188,964.01
	Izrada projektne dokumentacije izgradnje objekta za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu	86,817.50	0.00	86,817.50	8,681.75	
	Izrada glavnog projekta kanaliziranja, tretmana i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja	198,420.60	99,210.30	99,210.30	9,921.03	

<b>Ing-Invest doo Danilovgrad</b>	Vršenje poslova stalnog stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji Doma starih, II faza, u Nikšiću	64,130.00	21,125.16	43,004.84	4,300.48	
	Vršenje poslova stalnog stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji objekta Doma za stare osobe, sa opremanjem, u Podgorici	119,836.00	87,480.28	32,355.72	3,235.57	
<b>OPŠTINA HERCEG NOVI - KOJO GROUP</b>	Izvođenje radova na betoniranju postojećeg makadamskog puta Rujevo-Obalica	57,571.80 €	0.00	57,571.80		17,271.54
<b>UKUPNO</b>		<b>111,139,554.99</b>	<b>21,011,645.07</b>	<b>90,127,909.92</b>	<b>11,139,952.07</b>	<b>10,909,464.36</b>

Napomena: Žutom bojom označene su posljednje promjene